

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13), članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09 i 41/09, 11/13, 20/13 i 6/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GOD.

Članak 1.

Ovim Izvješćem utvrđuje se izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te izvori financiranja za:

- | | |
|--|---|
| 1. - javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjetu | 2. - održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- tržnice na malo |
|--|---|

	Poz. u pr.	JAVNE POVRŠINE	OPIS STAVKE	PLAN 2016. (u kn)	Izvršenje 2016.
1.	359	otkup zemljišta za poslovno poduzetničke i stambene zone	Ova aktivnost odnosi se na otkup zemljišta uglavnom unutar granica građevinskog područja kako bi se formirale nove zone gradnje naročito poslovnih zona i poslovno stambenih, a u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture i formiranja parcela za izgradnju novih građevina što bi bio temeljna osnova za gospodarski razvoj Grada. U 2016. godini najveći dio sredstava utrošen na plaćanje naknade za šumsko zemljište, naknade za sastojine i vrijednost opće korisnih funkcija šuma u Lučicama (Kendar) u vrijednosti od 1.208.804,21 kn. Navedeno zemljište nalazi se u zoni I1-8 Kendar.	1.218.900,00	1.218.804,21
	363.4	Uređenje ulaza u Delnice	U sklopu Trga goranskih drvara i šumara u Delnicama nakon dovršetka građevinskih radova i stavljanja objekta u funkciju dovršeno je opremanje objekta urbanom opremom u ovom slučaju led rasvjete na fontani i cvjetnjaku. Također je izvršeno u jednom dijelu rušenje a u drugom dijelu	60.000,00	55.519,60

		popravak postojećeg kamenog zida i opločenje opločnicima oko cvjetnjaka. Postojeći zid je bio ruševan i opasan za prolaznike.		
360.6	Uređenje centralne staze u parku	Centralna staza u Parku kralja Tomislava u dužini od 310 m te širini od 2,50 – 3,00 m rekonstruirana je na način da je zamijenjen dosadašnji postojeći asfalt novim slojem asfalta na poprečnoj stazi odnosno betonskim opločnicima na uzdužnoj stazi. Investicija je financirana iz donacije Janeth Majnarich.	629.500,00	629.024,08
<i>UKUPNO</i>			1.908.400,00	1.903.347,89
NERAZVRSTANE CESTE				
359.1	Supilova ulica	- prema izvedbenom projektu izrađenom po Geoprojekt d.d. Opatija i pripadajućem troškovniku radova nakon izmjene postojeće infrastrukture (oborinska i fekalna kanalizacija, vodovodne cijevi sa pripadajućim priključcima) pristupilo se uređenju gornjeg stroja ceste, rekonstrukciji nogostupa, pješačkih i parkirališnih zona i voznih površina. U tijeku radova na priključcima objekata na komunalnu infrastrukturu i izgradnje rasteretnog kanala oborinske odvodnje došlo je do oštećenja prolaza i platoa u Frankopanskoj ulici te se izvršila sanaciju istih ugradnjom asfalta u debljini od 5 cm te adekvatne odvodnje oborinskih voda i sl.	612.000,00	611.673,23
359.9	Rekonstrukcija Ulice šetalište I.G.Kovačića	Ulica šetalište I.G.Kovačića je uslijed radova na rekonstrukciji Supilove ulice značajno oštećena prolaskom kamiona, strojeva i druge mehanizacije te je ista sanirana na način da je kompletno zamijenjen asfalt na kolniku te izvedena nova oborinska i fekalna kanalizacija i vodovod. Dužina zahvata je cca 320 m, širina kolnika je 6,00 m i ugrađuje se asfalt debljine 10 cm (6 cm BNS 16 i 4 cm AB11). Na nogostup je ugrađen asfalt AB8 u debljini od 4	1.408.000,00	1.407.765,86

		cm.		
501.5	Projektna dokumentacija za infrastrukturu	Za potrebe izgradnje cesta i oborinske odvodnje potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju s pripadajućim troškovnicima radova i geodetskim snimkama	27.000,00	26.843,75
360.8	Obnova asfaltnog kolnika Ulice Trg. 138. brigade HV i Prolaz Hrvatskih šuma	Postojeći asfaltirani kolnik na Trgu 138. brigade Hv i Prolazu hrvatskih šuma je u građevinski lošem stanju odnosno ima udarne rupe i pukotine koje treba sanirati. Predviđa se freziranje gornjeg sloja asfalta u debljini od 5 cm te ugradnja novog habajućeg sloja asfalta AB11 u debljini od 5 cm. Potrebno je ugraditi cca 2.500 m ² asfalta. Uz navedene radove će se izvesti pojedinačna sanacija dijela nogostupa te horizontalna signalizacija i drugi radovi u manjem obimu za koje se pokaže potreba tijekom radova. U 2016. god. izvršen je postupak bagatelne nabave i potpisan je ugovor sa izvođačem radova ali zbog loših vremenskih prilika nije se pristupilo građevinskim radovima koji su odgođeni za proljeće 2017. god. Izrađeno je prometno rješenje za odvijanje prometa državnom cestom i okolnim ulicama u tijeku izvođenja radova.	330.000,00	6.250,00
377.2	Sanacija pristupne ceste i parkirališta kod Doma zdravlja u Delnicama	Kolnik na pristupnoj cesti i parkiralištima oko Doma zdravlja u Delnicama bio je znatno oštećen do granice da se više nije mogao popravljati krpanjem udarnih rupa već je bilo potrebno pristupiti konkretnijoj sanaciji. Sanacija je izvedena na način da se izveo podravnavajući sloj asfalta BNS16 (50 kg/m ²), te povrh toga 4 cm AB11. Također je izvršeno proširenje parkirališta kod laboratorija i ulazna rampa za pristup pješacima i kolima hitne pomoći. Rekonstruirana su parkirališta i dio nogostupa na ulaznom dijelu u Dom zdravlja. Cesta je u vlasništvu Primorsko-goranske županije koja je financirala radove u 100% iznosu, a stručne službe Grada Delnica vodile su postupak bagatelne nabave za izvođenje	429.000,00	428.796,69

		radova i nadzor, te vršile koordinaciju i kontrolu radova za PGŽ.		
377.3	Sanacija parkirališta kod Osnovne škole I.G.Kovačića u Delnicama	Parkiralište ispred Osnovne škole I.G.Kovačića u Delnicama ima površinu od 910 m ² . Izvedeni su radovi na skidanju postojećeg asfaltnog sloja, zamjena materijala i ugradnja tampona te asfaltiranje u jednom sloju BNHS 16 u debljini od 6 cm. Postojeća oborinska kanalizacija je također sanirana, te izvršena dogradnja jednog slivnika i 16 m cijevi. Također je izgrađen novi priključak na fekalnu kanalizaciju u dužini od 45 m sa svim radom i materijalom. Cesta je u vlasništvu Primorsko-goranske županije koja je financirala radove u 100% iznosu, a stručne službe Grada Delnica vodile su postupak bagatelne nabave za izvođenje radova i nadzor, te koordinaciju i kontrolu radova za PGŽ.	206.000,00	205.016,13
		<i>UKUPNO</i>	3.012.000,00	2.686.345,66
JAVNA RASVJETA				
360.1	Manja proširenja javne rasvjete na području Grada Delnica	Tijekom proteklih godina vrši se kontinuirano proširenje javne rasvjete u manjim naseljima Grada i to na način da se iskoriste postojeći stupovi električne energije za postavljanje lampi što je znatno jeftinije a zadovoljava potrebe pojedinih sela.	28.000,00	27.860,00
		<i>UKUPNO</i>	28.000,00	27.860,00
		UKUPNO 1.	4.948.400,00	4.617.553,55
IZVORI FINANCIRANJA				
		Proračun Grada	496.713,00	92.069,36
		Komunalni doprinos	460.000,00	461.906,93
		Komunalna naknada	20.125,00	0,00
		PGŽ	635.000,00	633.812,82

	Državni proračun	0,00	0,00
	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	0,00	0,000
	Šumski doprinos	350.000,00	448.554,77
	Zaduživanje	2.330.000,00	2.330.224,34
	Donacija Janeth Majnarich	571.562,00	566.125,09
	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00
	Pravo služnosti	85.000,00	84.860,24
	UKUPNO	4.948.400,00	4.617.553,55

Članak 2.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Grada Delnica“.

KLASA: 363-01/15-01/37

URBROJ: 2112-01-30-20-1-17-5

Delnice, 23. veljače 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednica

Nada Glad, v.r.